Vastine yhdyskuntatekniikan lausuntoon

Keuruun Karjolan datakeskushanke, Rekkatien poikkeamislupa

Hakemus	Poikkeamislupahakemus, Rekkatien katualue, Keuruu
Asiointitunnus	LP-249-2026-00138
Hakija	Usva DC Keuruu Oy
Päiväys	22.10.2026

Kiitämme lausunnosta. Lausunnossa esitetyt vaatimukset otetaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.

1. Liittymä Paanutielle

Hankealueelle toteutetaan yksi ajoneuvoliittymä Paanutielle, ja kaikki hankkeen liikenne kulkee sen kautta. Liittymä varustetaan vähintään 10 metriä pitkällä, Rekkatien suuntaisella asfalttilipalla.

2. Pelastustien varaliittymä

Asemapiirroksen merkintä “2. liittymä” on ollut epätarkka. Kyseessä on pelastustien varaliittymä, joka toteutetaan vain, jos pelastusviranomainen näkee sen tarpeelliseksi. Asemapiirroksen merkintä on muutettu muotoon "Pelastustie/varaliittymä, vain hätäkäyttö".

- Varaliittymä suljetaan portilla, jonka pelastusviranomainen voi avata hätätilanteessa.
- Varaliittymää ei käytetä muuhun liikenteeseen.
- Varaliittymää ei ole tarpeellista päällystää asfaltilla, mutta sen kantavuus mitoitetaan pelastuskalustolle.
- Tarve ja toteutus sovitaan pelastuslaitoksen kanssa rakentamislupavaiheessa.

3. Hulevedet

Liittymän levennys ja varaliittymä suunnitellaan niin, että hulevesien ohjautuminen ja kuivatus säilyvät vähintään nykyisen kaltaisina. Asia käsitellään rakentamislupaa varten laadittavassa hulevesisuunnitelmassa.